


Zpráva o revizi TNS

Druh revize: **PROVOZNÍ**

Provedené dle vyhlášky č. 18/1979 § 7 a ve smyslu vyhl. č. 551/1990 a ČSN 690012 čl. 91 písm. a) dne: 18.04.2008


Název TNS: <i>Tlaková nádoba DUKLA CZ</i>		Číslo revizní zprávy 01/2007
Výrobní číslo : 111 544	Evidenční číslo : 01	Rok výroby : 1964
Umístění nádoby : <i>Vodárna v prostoru lomu majitele Cementárny Hranice</i>		
Provozovatel: <i>Zahrádkářská kolonie ŽERNAVÁ č. 10, Přerov</i>		
Max. prac. přetlak v bar : 10	Objem v L : 600	
Max. prov. teplota v °C : -10/110	Pracovní látka : vzduch – voda	
Stav nádoby, změny, zjištěné závady, navržená opatření : <i>Od minulé provozní revize se nic nezměnilo. Technický stav nádoby je nezměněn, stejný jako v minulém roce. Nebezpečí prokorodování je velké. Provozování je bez zdroje tlaku, také zůstává. Příprava na zajištění nové nádoby – nádob pokračuje. Nádoby jsou zajištěny 3 ks, z toho 2 na vodárny a 1 ks na zdroj tlaku v systému. Jsou zakoupeny, jen nutné přestěhovat do areálu zahrad. Z pohledu funkčnosti pracuje nádoba ve stávajícím zapojení správně. Vizuálně je těsná. Znovu je opakováno, že jde o starou nádobu, čili šťot. Rekonstrukce proběhne v roce 2008 na podzim po zastavení vody.</i> Bezpečnostní výstroj : <i>Pojistný ventil typ II 68.62 347, Js 15, Jt 16/I, těleso 2418, sedlo ON/ON, rozsah 7 bar. Opět nelze nadzvednout kuželku, protože je zkorodovaný. Při návštěvách a kontrolách ve vodárně se musí vícekrát za rok přezkušovat, podle předpisů je to 1x/měsíc. Na tato zařízení je nutné montovat pojistné ventily s otočnou čelní vačkou, které lze skoro vždy přezkoušet. Manometr byl nulován dle ČSN 690012, v pořádku. .</i> Kvalifikace obsluhy : <i>Obsluha je proškolená z předpisů TNS, opakuje se 1x / 3 roky. Po rekonstrukci se musí opakovat, protože půjde o nové nádoby a tlaková bude vyrovnávač tlaku jako EXPANZOMAT s vakem.</i> Provozní dokumentace : <i>Je veden provozní deník. Deník musí být stále ve vodárně.</i> Odstranění dřívějších závad : <i>nebyly stanoveny</i> Termíny odstranění závad : <i>Termín rekonstrukce 1/2 listopadu 2008</i> VYJÁDRĚNÍ O DALŠÍM PROVOZU TNS : <i>(Není provozováno ve smyslu vyhrazených tlakových zařízení.)</i> NÁDOBA JE – NENÍ SCHOPNA BEZPEČNÉHO A SPOLEHLIVÉHO PROVOZU <i>Materiály pro rekonstrukci vloni předány, jen začít. Nádoby zakoupené, jen přivést. Jsou uskladněny v TEPLE ve výměňkové stanici v Předmostí.</i> V : <i>Přerově</i> dne : 18.04.2008 Ing. František RAK revizní technik TNS 		

Výbor zahrádkářské kolonie ŽERNOVÁ 10

Rekonstrukce vodárny.

- 1/ Potřebuji sdělit, kam odvézt 3 ks zakoupených nádob, které jsou skladovány ve výměňkové stanici v Předmostí – TEPLO Přerov.
- 2/ Stanovit termín montáže 2008. V loni v listopadě už mrzlo. Čili je třeba termín montáže asi v polovině října 2008. Předpokládaná doba montáže 1 týden.

František Rak



V Přerově dne 19.4.2008