

Zpráva o revizi TNS

Druh revize: **PROVOZNÍ**

Provedené dle vyhlášky č. 18/1979 § 7 a ve smyslu vyhl. č. 551/1990 a ČSN 690012 čl. 91 písm. a) dne: 20.04.2009

Název TNS: <i>Tlaková nádoba DUKLA CZ</i>		Číslo revizní zprávy 01/2009
Výrobní číslo : 111 544	Evidenční číslo : 01	Rok výroby : 1964
Umístění nádoby : <i>Vodárna v prostoru lomu majitele Cementárny Hranice</i>		
Provozovatel: <i>Zahrádkářská kolonie ŽERNAVÁ č. 10, Přerov</i>		
Max. prac. přetlak v bar : 10	Objem v L : 600	
Max. prov. teplota v °C : -10/110	Pracovní látka : vzduch – voda	
Technický stav zůstává beze změny.		
Stav nádoby, změny, zjištěné závady, navržená opatření : <i>Prokorodování nádoby stále hrozí. Provozování je bez zdroje tlaku, také zůstává. Z pohledu funkce stávající nádoba pracuje nádoba v tomto zapojení správně. Vizuálně je těsná. Znovu je opakováno, že jde o starou nádobu, čili štot. Rekonstrukce měla proběhnout, záleží na termínu výboru osady.</i>		
Bezpečnostní výstroj : <i>Pojistný ventil typ II 68.62 347, Js 15, Jt 16/I, těleso 2418, sedlo ON/ON, rozsah 7 bar. Při kontrole nešla nadzvednout hřídelka pojistného ventilu, je zkorodovaný, musí se vyměnit. Při kontrolách a opravách vodárny se musí, až bude ventil vyměněn, přezkušovat. Podle předpisů je to 1x/měsíc. Na tato zařízení je nutné montovat pojistné ventily s otočnou čelní vačkou, které lze skoro vždy přezkoušet. Ty jsou lepší. Manometr byl nulován dle ČSN 690012, v pořádku. .</i>		
Kvalifikace obsluhy : <i>Obsluha je proškolená z předpisů TNS, opakuje se 1x / 3 roky. Po rekonstrukci se musí opakovat, protože půjde o nové nádoby a tlaková bude vyrovnávač tlaku jako EXPANZOMAT s vakem.</i>		
Provozní dokumentace : <i>Je veden provozní deník. Deník musí být stále ve vodárně.</i>		
Odstranění dřívějších závad : <i>nebyly stanoveny</i>		
Termíny odstranění závad : <i>Termín rekonstrukce 1/2 listopadu 2008</i>		
VYJÁDŘENÍ O DALŠÍM PROVOZU TNS : <i>(Není provozováno ve smyslu vyhrazených tlakových zařízení.)</i>		
NÁDOBA JE – <u>NENÍ</u> SCHOPNA BEZPEČNÉHO A SPOLEHLIVÉHO PROVOZU. Stále se čeká na pokyn rekonstrukce.		
V : <i>Přerově</i>	dne : 20.04.2009	Ing. František RAK revizní technik TNS